

INFORMATIONSBREV

Vand- og Kloakprojektet - tidsplaner.

Kære Haveejere,

I fortsættelse af vores infobrev for Oktober og byggemøde afholdt den 25/10/2011, skal jeg supplere med yderligere information.

Den udsendte tidsplan er en hovedtidsplan, hvilket vil sige at det er datoer man stræber efter at nå i projektet.

Det vil sige, at når der står, at der vil være arbejder færdige på en bestemt dato på en bestemt vej, så er det den dato alle arbejder efter. Det er således der vi kan forvente at installationerne og graveopgaverne er færdige.

Derefter kommer der så en periode hvor man laver kvalitetssikring, trykprøvning og vandkvalitet. Der tages vandprøver m.m. der er en behandlingstid på ca. 8 dage fra laboratoriet til resultaterne er os i hænde.

Hvis det viser sig, at vandprøverne indeholder for store mængder bakterier eller kim tal, så skylles systemet efter og der tages nye prøver indtil resultatet er i overensstemmelse med de krav der stilles.

Jeg skal derfor henstille til, at der ikke forventes, at anlægget på de enkelte veje er klar i henhold til hovedtidsplanen førend i får besked, dvs. der kan være ca. 14 dage i forlængelse af de datoer der er fremlagt i projekttidsplanen, inden i kan ibrugtage de enkelte stræk.

Det er vigtigt for os, at vi er helt sikre på at alt er som det skal være, så vi får et system der er velfungerende inden ibrugtagning. På denne måde skulle i så få ro de næste mange år uden de store problemer med installationerne.

Jeg er klar over at alle er utålmodige, og jeg forstår det udmærket, men lad os gøre det ordentligt.

Med venlig hilsen
Peter Hartvig
Hartvig Consult Aps.