

Referat af byggemøde d. 3.6.10

Tilstede Michael BIMl, Henning, Carsten, Jørgen, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Vandstikket ved Vestbuen. Fredag morgen blev den gamle vandledning skåret over og planen var, at den nye vandledning skulle monteres. Sanistål kom fredag morgen og leverede Multi-joints og hovedstophane. Det viste sig, at hovedstopphanen ikke kunne holde til vandtrykket. Den blev forsøgt samlet 3 gange, men den blev skudt af hver gang. Ledningerne blev derfor samlet uden stophane fredag eftermiddag. Efterfølgende torsdag kom Sanistål med en anden type stophane. Denne gang gik monteringen fint og hovedvandledningen er ført til den nye målerbrønd. Måleren er monteret i dag i målerbrønden. Arealet omkring måleren og den gamle målerbrønd bliver i første omgang grov-reetableret. Færdigetablering sker senere.

De to vandforsyningsgrene bliver monteret i brønden i morgen og vandposten ved Rosenvænget bliver klar i morgen. Vandposten ved Anemonevænget bliver klar onsdag.

Gyvelvænget mod Sydvnænet bliver færdiggravet denne uge. Målerbrønde og vandmålere monteres næste uge. Fittings til vandslange-tilkobling kan afhentes på kontoret i kontortiden torsdag d. 17.6.

Gyvelvænget og Åvnænet mod Nordvnænet åbnes for vandet senest d. 16.6.. Ugen efter åbnes der for vandet på Gyvel- og Åvnænet mod Sydvnænet.

Tilslutning til kloakken. I de vænger, hvor der er åbnet for vandet og hvor kloakstikket er kommet ind, kan man koble sig på kloakken.

Irisvænget graves nu fra Tjørnebjergvej mod Nordvnænet. I næste uge opstartes gravning fra Tjørnebjergvej mod Sydvnænet på Irisvænget.

Ved Festpladsen er der gravet til de to tilstødende huse og målerbrønde sat.

På Åvnænet fra Nordvnænet er der gravet frem til nr. 8 / 13.

I næste uge laves TV-inspektion som en del af kvalitetskontrollen.

Næste byggemøde er torsdag d. 17.juni kl.16.