

Referat af byggemøde d. 13.7.10

Tilstede Michael BIMl, Henning, Jørgen, Carsten, Kim, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Udvalget drøftede proces og tidsplan i forhold til det samlede projekt.

Efter status på projektet ser tidsplan ud som følger:

Irisvænget mod Sydvænget færdiggravet ved udgangen af uge 29. Målerbrønde monteres fra mandag i uge 29. Målere monteres umiddelbart derefter.

Irisvænget mod Nordvænget, fra Irisvænget/Nordvænget mod Åvænget, Åvænget mod Sydvænget og Åvænget 2-4 er færdige i slutningen af uge 29.

Violvænget mod Nordvænget påbegyndes uge 30, forventes slut ved udgangen af uge 33.

Violvænget mod Sydvænget påbegyndes uge 31, forventes slut ved udgangen af uge 34.

Resten af vængerne forløber med samme interval og det må desværre forventes, at hele projektet først er færdigt i løbet af oktober.

Der oprettes snarest 3 nye vandposter til afhentning af drikkevand. De bliver placeret på:

Sydvænget på græsarealet mellem nr. 9 - 13

Tjørnebjergvej udfor Primulavænget på græsarealet

Nordvænget mellem nr. 6 - 14

Utætte vandledningssamlinger har medført opgravninger på Åvænget mod Sydvænget for at finde utæthederne. Samlingerne er blevet kontrolleret og tætnet.

Ved "gruspladsen" på Tjørnebjergvej opsættes i uge 30 en miniknuser til bearbejdning af asfaltbunken. Knuseren vil kun blive brugt inden for normal arbejdstid.

Flere haveejere, som har fået vand i haven, har hjulpet nabo/bagbo med en slange gennem hækken til opfyldning af vandbeholder. Det er altid positivt at høre om folk, der hjælper hinanden. Tak for det ! I den forbindelse kan det oplyses, at prisen for 1 m³ i alt er 41,00 kr. Det vil sige, at det koster 8,20 at fylde en 200 liter beholder.

Næste byggemøde er torsdag d.29.7. kl.16.