

Referat af byggemøde d. 29.7.10

Tilstede Michael BIMI, Henning, Jørgen, Carsten, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Ferieafbud Kim

Referat Susan

### *Status på projektet:*

Irisvænget mod Sydvænget forventes afsluttet i løbet af uge 31. Kloakstik fra Irisvænget til Sydvænget bliver færdig i morgen.

Irisvænget mod Nordvænget, fra Irisvænget/Nordvænget mod Åvænget, Åvænget mod Sydvænget og Åvænget 2-4 er færdig.

Violvænget mod Nordvænget påbegyndes i morgen.

Violvænget mod Sydvænget påbegyndes på mandag.

Vandposter etableres i uge 32 på Sydvænget mellem nr. 9-13, Tjørnebjergvej udfor Primulavænget og Nordvænget mellem nr. 6 – 14.

Der er fortsat ferieafvikling i uge 31 og 32.

Asfaltknuseren kommer først efter ferien. I den forbindelse skal det understreges, at det fremover kun er tilladt at lægge betonfliser ved asfaltbunken efter aftale med Jørgen pladsmand eller Thomas fra BIMI.

Det er IKKE tilladt at tage muldjord fra BIMIs depotbunker eller at læsse jord af i bunkerne uden forudgående aftale med BIMI.

Per og Susan har ferie uge 31, 32 og 33, næste byggemøde bliver torsdag d. 26. august kl. 16.

### *Fra Kloakudvalget*

I forbindelse med autoriseret godkendelse af tilslutning af vand og kloak i haverne, vil de haver hvor BIMI står for gravningen, blive tegnet ind af BIMI og derefter bliver de anmeldt samlet til kommunen og foreningen.

Haver som bruger anden entreprenør eller graver selv, skal aflevere tegning over det udførte arbejde og dokumentation for autoriseret tilslutning af vand og kloak til kommunen og på kontoret.

Der er opstået tvivl hos nogle haveejere omkring hvilken vandledning, der skal anvendes til nedgravning i haverne. Der skal bruges DS-godkendte ledninger til forbrugsvand nedlagt i jord. Ledningerne skal være godkendt til tryk10 og CE mærket. En nem måde at finde ud af det er, at ledningen enten er blå eller sort med blå striber og der skal være trykt TN10 på ledningen.