

Referat af byggemøde d. 2.9.10

Tilstede Michael BIMI, Henning, Kim, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Afbud fra Carsten og Jørgen

Referat Susan

Status på projektet:

På Violvænget monteres målere fredag og mandag frem til nr. 4 og 9. Arbejdet med at grave de øvrige haver på Violvænget fortsætter frem mod Tjørnebjergvej. Halvdelen af parkeringspladsen på Violvænget er åben for parkering.

På Violvænget mod Sydvænget er underlaget ved at være tørt nok til at grave videre igen. Gravearbejdet startes op på mandag. Målerbrønde vil løbende blive monteret på fredage på den del af Violvænget.

Arbejdet på Sydvænget kører fint og fortsætter mod Anemonevænget. Der graves pt. ved Sydvænget 21. Arbejdet på Sydvænget forventes at være forbi Violvænget, inden Violvænget er færdiggravet.

På Nordvænget ved rundkørslen kommer vandposten til at virke fra i morgen fredag.

Asfaltknuseren havde ikke tilstrækkelig kraft til at kunne klare både asfalt og beton. Der arbejdes på at finde en anden "knuser".

Næste byggemøde er 16.9. kl 16.