

Referat af byggemøde d. 23.9.10.

Tilstede Michael BIMI, Henning, Kim, Carsten, Jørgen, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Status på projektet:

På Violvænget graves pt. ved nr.12 og derefter følger nr.19. Der er monteret vand til haverne til og med nr. 8 og nr.15. Arbejdet fortsætter frem mod Tjørnebjergvej.

På Violvænget mod Sydvænget startes sætning af målerbrønde fredag. Arbejdet fortsætter frem mod Sydvænget, hvor der på nuværende tidspunkt er monteret stik til hovedkloakken, der løber på Sydvænget.

Arbejdet på Sydvænget kører fint og fortsætter mod Anemonevænget. Der graves pt. ved Sydvænget 15.

Graveholdet ved Nordvænget har en uges ferie. Når ferien er afholdt fortsætter gravearbejdet på Nordvænget.

Fra fredag d.1.10 træffes Thomas på pladsen ved skurvognene i tidsrummet kl.13 – 14.30. Thomas kan være behjælpelig med de fleste spørgsmål og man kan også bestille materialer hos ham.

Toiletvognen er lukket fra fredag d.1.10 og den bliver afmonteret / afhentet samme dag. Vandposten ved toiletvognen flyttes til et andet sted ved foreningshuset.

Vandposterne ved Anemonevænget og Rosenvænget afmonteres i uge 43.

Der vil blive lavet en lille vejledning til, hvordan man skal forholde sig med hensyn til vandmåleren, når huset lukkes af for vinteren.

Næste byggemøde er torsdag d. 7.10. kl. 16.