

Referat af byggemøde d.15.10.09

Tilstede Michael K., Kim Jensen fra BIMl, Henning, Kim, Jørgen, Per, Susan fra Kloakudvalget. Carsten fra Kloakudvalget deltog i sidste del af mødet.

Referent: Susan

Kopi af entreprisekontrakt med tilhørende bilag udleveret til alle.

Vand:

Efter nogle problemer med aflukning fra det gamle vandnet til kommunens vandværk ved Vestbuen er der nu etableret 240 m. nye vandledningsrør til Foreningshuset. Rørene er lagt frostfrit og der er dermed helårsvand i Foreningshuset.

Kim Jensen fra BIMl er påbegyndt opmåling af koter og terræn til det endelige skitseprojekt. Det har afventet den endelige udmeldning fra Forsyning Ballerup om koten for spildevandsledningen ved åen. Den kunne først oplyses fra Forsyning Ballerup efter prøvegravning på "engen".

Der markeres undervejs i opmålingen med rød og grøn farve på vejene. Markering foran hækken med rød farve betyder, at der skal stikket ind.

Kim Jensen foretager opmåling og markering og firmaet Bascom, Hellerup, er i gang med at lave det detaljerede skitseprojektet. Bascom er et anerkendt ingeniørfirma. Skitseprojektet udarbejdes detaljeret med husnumre, i forhold 1:500, fordelt på 4 tegninger. Tidshorizonten er de kommende uger – først måles sidevængerne for at finde nødvendig dybde. Kim rapporterer målinger til Bascom løbende.

Ved bakken på Tjørnebjergvej skydes ledning tværs gennem, således der ikke skal pumpes. Alternativt skydes til Violvænget. Afklares, når der er flere kotemålinger til skitseprojektet.

Lupinvænget deles ved nr. 54/56 pga. højdeforskel på 70cm. Ved at dele kan pumper undgås. Flere af vængerne vil formentlig blive "delt" i rørføringen, for at opnå graviation.

Ved bakken på Tjørnebjergvej skydes rørene efter et fald på minimum 20 0/00.

Der er skåret i asfalten til gravekasser – der skal være 5 på Tjørnebjergvej samt slæbehuller til rørene, der skal skydes ned. For at kunne skyde 3m. skal der være friplads på 15m. Gravekasserne er 2 gange 3 m. Dybeste gravning vil være ca. 4,5m.

BIMl og NNC har været i kontakt med Forsyning Ballerup ang. skelbrønden ved åen, som Forsyningen sørger for. Spildevandsledningen ved åen ligger i kote 18,2 – det er ca. 3,5 m. dybt. Der skal skydes under åen.

Der er endnu ingen afklaring omkring vandmålere. Forsyning Ballerup skal høres om tidsperspektiv for levering af målere, da de skal være klar til gravning i haverne påbegyndes.

Gående på området.

BIMl oplever mange, mange folk på området. Folk hopper over hegnet. Det skal begrænses og Tjørnebjerg skal henstille til medlemmerne, at de respekterer, at Tjørnebjerg er et arbejdsområde. For førerne af gravemaskiner og lastbiler har det stor betydning, at de kan manøvrere uden at skulle holde udkig efter gående på arealet.

BIMIs vagt har observeret ubudne gæster om aftenen ved runderingen. Vagten gjorde anrøb og runderede derefter om huset. Medlemmet er blevet kontaktet.

Byggemøder holdes hver torsdag i lige uger i 2009. Næste møde er torsdag d.29.10. kl.16.