

Referat af byggemøde d.14.1.10

Tilstede Michael K., Henning, Jørgen, Kim, Per og Susan fra Kloakudvalget.

Referat Susan

Underboringen under åen forløb uden problemer og montering af den nye spildevandsbrønd på "engen" gik helt efter planen. Omledning af den eksisterende spildevandsledning under montagen af vores brønd, gik også rigtig fint. TV-inspektion af brønden på spildevandsledningen og underboring af åen foretages i næste uge og NCC trykprøver efterfølgende.

Betonbrønden på Åvænget er på plads. Hullet står stadig åbent, fordi rottespærren skal monteres i den brønd. Rottespærren har indbygget sikring mod for høj vandstand og et meldesystem, som afsender en sms, hvis der er for høj vandstand eller hvis der opstår fejl på rottespærren. Der monteres højtvands-lukker på alle tre grene af betonbrønden.

Kørepladerne på "engen" bliver liggende til al inspektion mm. af den ny brønd er overstået og godkendt.

Kulden / frosten besværliggør arbejdet med at grave skydehuller, som jo er en forudsætning for, at NCC kan skyde/bore rørene. Jorden er frosset mellem 35 – 50cm., før jorden er til at arbejde med. Hullerne står åbne, indtil jorden er frostfri. NCC mangler kun at skyde to korte strækninger til kloakrør på ringvejene og er også i fuld gang med at skyde vandrør på ringvejene.

Det blev drøftet, om pladsen skal lukkes ned en periode pga. kulden. NCC kan godt skyde rørene, selvom det fryser, men det er arbejdet med at grave skydehuller, der tager længere tid. Der var enighed om, at det er bedst at fortsætte projektet, selvom det koster lidt flere mandetimer. Ved at holde arbejdet i gang vil det betyde, at NCC er færdig senest i starten af uge 4.

Dermed er der skudt vand- og kloakrør på alle ringvejene og på Tjørnebjergvej samt kloakrør ved gangstien mellem Violvænget og Primulavænget op til Rosenvænget.

Næste byggemøde er torsdag d.28. januar 2010.