

Referat af byggemøde d. 11.2.10

Tilstede Michael BIMl, Henning, Jørgen, Kim, Per, Susan fra Kloakudvalget.

Carsten var lidt forsinket.

Referat Susan

Søndag var foreningen åben og en stort projekttegnning over det udførte arbejde var til gennemsyn. Rottespærre og vandmåler kunne man også se. Det var rart at mange medlemmer kom forbi foreningshuset og fik "syn for sagen" og en snak om hele projektet, rottespærre og vandmålere.

Efter det voldsomme snevejr i sidste uge, valgte vi at lukke pladsen ned på lavt blus et par dage. Det ville kræve alt for mange timer at fjerne sneen.

Bimi er startet op igen mandag d. 8.2.. Med den hårde frost kan der kun arbejdes på græsarealer. Bimi graver det sidste stykke kloakledning i Åvænget de næste dage. Når det er færdigt vil der være forbindelse fra Rosenvænget til Åvænget og under åen til hovedspildevandsledningen.

Den store pumpestation, som skal placeres ved Festpladsen er kommet. Pumpestationen skal sættes omkring midt i græsset ved kanten af parkeringspladserne langs Nordvænget. Den er 4,2 m. høj og 1,2 i diameter, vægten er tæt på et ton. Der skal graves en del, for at få den på plads.

Pumpestationen bliver sat på plads, når arbejdet ved Åvænget er færdigt. Tilslutning- og afgangskobling kan godt laves i denne frostdid, og når det er monteret vil der være forbindelse fra Nordvænget til Åvænget og over til hovedkloakken. Sydvnæget er forbundet med hovedkloakken nu.

Kuldegraderne er afgørende for, hvornår Bimi sætter arbejdet på vængerne i gang. Jorden er nu frosset i ca. 65 cm. dybde. Det er ikke økonomisk forsvarligt at gå i gang med at hamre gennem asfalten og ned i gravedybde. På byggemødet d.25.2. tages vejr-situationen og kommende arbejde op.

Næste byggemøde er torsdag d.25. februar 2010.